

**Акт общественной проверки**

г. Москва, ул. Щербаковская, 3  
(место составления Акта проверки)

22 мая 2018 г.

По адресу: Костромская область, Поназыревский р-н, пгт. Поназырево, ул. Пролетарская, д.11  
(место проведения контрольного мероприятия)

На основании: Решения Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» от 02 апреля 2018 года № 4

была проведена проверка в отношении: администрации Поназыревского городского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области

Продолжительность общественной проверки:

Документарная часть 12 апреля 2018 года

с 13.00 до 17.00 продолжительность 04 час 00 мин

Выездная часть:

13 апреля 2018 года с 09.00 до 13.00 продолжительность 04 час 00 мин

14 мая 2018 года с 09.00 до 13.00 продолжительность 04 час 00 мин

Общая продолжительность экспертизы 12 часов 00 мин.

Лицо(а), ответственное за проверку: Пинчуков Андрей Петрович –  
руководитель РЦОК в сфере ЖКХ по Костромской области

Эксперты: Костянов Андрей Викторович  
Тармаева Надежда Владимировна

В ходе проверки установлено:

1. В результате документарной проверки (сайт [reformagkh.ru](http://reformagkh.ru)) от 12.04.18 г. с 13 ч.00 мин. до 17ч.00 мин. установлено следующее:

В соответствии с муниципальным контрактом 12.12.2016 года №0141300013916000008-0257607-01 плановая дата ввода в эксплуатацию МКД по адресу: Костромская область Поназыревский р-н, пгт. Поназырево, ул.Пролетарская, д.11 – 01.06. 2018 года

Заказчик - Администрация Поназыревского муниципального района Костромской области

Дом, расположенный по адресу Костромская область, Поназыревский р-н, пгт. Поназырево, ул.Пролетарская, д.11

- 2-х этажный,
- 2-х подъездный,
- площадью 1 216,66 кв.м.
- количество квартир - 24

2. В ходе выездной проверки, установлено:

1. 13 апреля:

Дом построен, фасад без отделки, крыша двухскатная, кровля в обрешетке, покрыта на 2/3

2. 14 мая:

- Крыша покрыта полностью;
- фасад облицован сайдингом;
- ведутся работы по планировке придомовой территории

Заключение (выводы):

Строительство дома идет. В отсутствие проектной документации и графика строительства оценить степень готовности объекта не представляется возможным.

Прилагаемые документы:

1. Заявления от гр. Савичева Геннадия Михайловича, проживающего по адресу: Костромская область, Поназыревский р-н, пгт. Поназырево, ул. Лесозаводская, д. 23 о нарушении сроков строительства МКД по программе переселения, изложенных в заявлении;
2. Решения Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» от 02 апреля 2018 года № 4
3. Фотофиксация


Подпись лиц, проводивших общественную проверку:  
руководитель РЦОК Ивановской области

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) А.П. Пинчуков  
(ФИО)

Эксперт

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) А.В. Костянов  
(ФИО)

эксперт

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Н.В. Тармаева  
(ФИО)

присутствовали при проверке

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(ФИО)



